



עדכון אודות התקדמות הפרויקט

תאריך	שלב
11.23	עדכון תכנון והשלמת בדיקה כלכלית
01.24	פתיחת תיק ועמידה בתנאי סף
14.02.24	דיון בוועדה המקומית
14.04.24	קבלת הנחיות והערות ממנהל העיר
08.24	הגשת מסמכים מעודכנים
09.24	אישור ממנהל העיר והלשכה המשפטית - מתוכנן
09-11.24	פרסום להתנגדויות + דיון - מתוכנן
12.24	מתן תוקף לתכנית - משוער
01.25	עריכת תכנון מפורט - משוער
06.25	היתר בניה - משוער
09.25	הריסה - משוער**

